



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

**Похвистнево
Самарской области**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.08.2013 № 1187

**О проекте решения Думы городского округа
«О результатах мониторинга выполнения
инвестиционной программы «Модернизация
системы водоснабжения городского округа
Похвистнево на 2012-2015 годы»,
утвержденной решением Думы городского
округа Похвистнево Самарской области от
20.06.2012 №23-174, за 1 полугодие 2013 года»**

В соответствии со ст. 5 Федерального Закона от 30.12.2004 №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», руководствуясь Уставом городского округа Похвистнево, Администрации городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить прилагаемый проект решения Думы городского округа Похвистнево «О результатах мониторинга выполнения инвестиционной программы «Модернизация системы водоснабжения городского округа Похвистнево на 2012-2015годы», утвержденной решением Думы городского округа Похвистнево Самарской области от 20.06.2012 №23-174, за 1 полугодие 2013 года» и направить его на рассмотрение Думы городского округа Похвистнево.

2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя Главы городского округа, руководителя Управления по экономике и финансам Администрации городского округа В.А. Досову.

Глава городского округа

Е.В. Гришнякова 26149

В.М. Филипенко

Проект
Решения Думы городского округа Похвистнево

О результатах мониторинга выполнения инвестиционной программы «Модернизация системы водоснабжения городского округа Похвистнево на 2012-2015годы», утвержденной решением Думы городского округа Похвистнево Самарской области от 20.06.2012 №23-174, за 1 полугодие 2013 года

В соответствии со ст. 5 Федерального Закона от 30.12.2004 №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», руководствуясь Уставом городского округа, Дума городского округа Похвистнево

РЕШИЛА:

1. Принять к сведению результаты мониторинга выполнения инвестиционной программы «Модернизация системы водоснабжения городского округа Похвистнево на 2012-2015годы», утвержденной решением Думы городского округа Похвистнево Самарской области от 20.06.2012 №23-174, за 1 полугодие 2013 года (Приложение №1).
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Похвистневский вестник».

Председатель Думы

А.С. Шулайкин

Глава городского округа

В.М. Филипенко

**Результаты мониторинга выполнения инвестиционной программы
«Модернизация системы водоснабжения городского округа Похвистнево
на 2012-2015годы», утвержденной решением Думы городского округа
Похвистнево Самарской области от 20.06.2012 №23-174, за 1 полугодие
2013 года**

(тыс.руб.)

№ п/п	Наименование	2012 факт	1 полугодие 2013 года		Всего по программе с нарастающим итогом	
			план	факт	план	факт
1.	Поступление инвестиционной надбавки	124,6	366,95	224,5	534,95	349,1
2.	Налоговая составляющая (УСН)	1,2	3,65	2,3	5,35	3,5
3.	Поступление инвестиционной надбавки за минусом налоговой составляющей	123,4	363,3	222,2	529,6	345,6
4.	Использование средств от поступления инвестиционной надбавки	44,4		90		134,4
4.1	Приобретение трубы 219x5	44,4				44,4
4.2	Модернизация водопроводных и уличных сетей с использованием труб из полимерных материалов			90		90
5.	Остаток неиспользованной инвестиционной надбавки	79	363,3	132,2	529,6	211,2

**Пояснительная записка
к проекту решения Думы городского Похвистнево « О результатах
мониторинга выполнения инвестиционной программы «Модернизация
системы водоснабжения городского округа Похвистнево на 2012-
2015годы», за 1 полугодие 2013 года»**

С 1 сентября 2012 года решением Думы городского округа утверждена инвестиционная программа «Модернизация системы водоотведения городского округа Похвистнево на 2012-2015годы», финансирование которой осуществляется за счет инвестиционной надбавки к тарифу по водоснабжению в размере 0,35 руб. за 1 м3.

Финансирование инвестиционной программы

	Финан- совые потреб- ности по програм- ме	Поступ- ление с начала реали- зации по плану (без учета налогов)	Фактиче- ски посту- пило (без учета налогов)	Освоение			Остаток поступивших средств	
				Всего с начала реализации, тыс.руб.	В % от посту- пивших средств	В % от финан- совых потреб- ностей	тыс.руб	В % от пос- тупив- ших средств
1	2	3	4	5	7 Гр.7=5:3	8 Гр.8=5:2	9	10 10=9:4
Всего	2015,3 ✓	529,6 ✓	345,6 ✓	134,4 ✓	38,9 ✓	6,7 ✓	211,2 ✓	63,40

Финансовые потребности по программе составляют 2015,3 тыс. руб.

На плановый объем водоснабжения с начала реализации по 01.07.2013г. планировалось получить средства за счет инвестиционной надбавки в сумме 534,95 тыс. руб. Фактически поступило 349,1 тыс. рублей (65,3%). Освоено 134,4 тыс. рублей (38,9% от поступивших средств). Указанные средства были направлены на приобретение и прокладку трубы 219x5 из полимерных материалов.

Остаток неиспользованной инвестиционной надбавки на 01.07.2013года составил 211,2 тыс. руб.