



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

**Похвистнево
Самарской области**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.04.2014 № 470

О проекте решения Думы городского округа «О результатах мониторинга выполнения инвестиционной программы «Проектирование и строительство транспортабельной котельной мощностью 10,5 МВт ТКУ-10500 в городском округе Похвистнево Самарской области на 2010-2014 годы», утвержденной решением Думы городского округа Похвистнево Самарской области от 25.11.2009 №49-379, за 2013 год

В соответствии со ст. 5 Федерального Закона от 30.12.2004 №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», руководствуясь Уставом городского округа Похвистнево, Администрации городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить прилагаемый проект решения Думы городского округа Похвистнево «О результатах мониторинга выполнения инвестиционной программы «Проектирование и строительство транспортабельной котельной мощностью 10,5 МВт ТКУ-10500 в городском округе Похвистнево Самарской области на 2010-2014 годы», утвержденной решением Думы городского округа Похвистнево Самарской области от 25.11.2009 №49-379, за 2013 год.

2. Направить прилагаемый проект решения Думы на рассмотрение Думы городского округа Похвистнево.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя Главы городского округа, руководителя Управления по экономике и финансам Администрации городского округа В.А. Досову.

Глава городского округа



В.М. Филипенко



**ДУМА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПОХВИСТНЕВО
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПЯТОГО СОЗЫВА**

Р Е Ш Е Н И Е

от « ___ » _____ 2014года

№ _____

О результатах мониторинга выполнения инвестиционной программы «Проектирование и строительство транспортабельной котельной мощностью 10,5 МВт ТКУ-10500 в г.о. Похвистнево Самарской области на 2010-2014 годы», утвержденной решением Думы городского округа Похвистнево Самарской области от 25.11.2009 №49-379, за 2013 год

В соответствии со ст. 5 Федерального Закона от 30.12.2004 №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», руководствуясь Уставом городского округа, Дума городского округа Похвистнево

РЕШИЛА:

1. Принять к сведению результаты мониторинга выполнения инвестиционной программы «Проектирование и строительство транспортабельной котельной мощностью 10,5 МВт ТКУ-10500 в г.о. Похвистнево Самарской области на 2010-2014 годы», утвержденной решением Думы городского округа Похвистнево Самарской области от 25.11.2009 №49-379, за 2013 год (Приложение №1).

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет по бюджету, финансам, экономической и инвестиционной политике Думы городского округа Похвистнево Самарской области.

Председатель Думы

А.С. Шулайкин

Глава городского округа

В.М. Филипенко

Результаты мониторинга выполнения инвестиционной программы «Проектирование и строительство транспортабельной котельной мощностью 10,5 МВт ТКУ-10500 в г.о. Похвистнево Самарской области на 2010-2014 годы», утвержденной решением Думы городского округа Похвистнево Самарской области от 25.11.2009 №49-379, за 2013 год

№ п/п	Наименование	2013 год			Нарастающим итогом с начала реализации программы		
		План, тыс. руб.	Факт, тыс. руб.	% выпол- нения	план	факт	% выполнен ия
1.	Финансирование всего, в том числе:	51569,33	51201,71	99,3	64205,33	63464,9	98,8
1.1	инвестиционная надбавка	4212	4119,3	97,8	16848	16382,5	97,2
1.2.	областной бюджет	42588,45	42313,53	99,4	42588,45	42313,53	99,4
1.3.	городской бюджет	4768,88	4768,88	100	4768,88	4768,88	100
2.	Освоение всего, в том числе:	48221,03	47456,06	98,4	54585,13	53745,56	98,5
2.1.	инвестиционная надбавка всего, в том числе:	863,7	845,2	97,9	7227,8	7134,7	98,7
2.1.1.	налог на прибыль	842,4	823,9	97,8	3369,6	3276,5	97,2
2.1.2	Изготовление проектно-сметной документации	0	0		1251	1251	100
2.1.3	Государственная экспертиза проектной документации	21,3	21,3	100	263,4	263,4	100
2.1.4	Строительство фундамента котельной №11	0	0		446,1	446,1	100
2.1.5	Прокладка сетей наружного водоснабжения и водоотведения	0	0		491,3	491,3	100
2.1.6	Прокладка наружных сетей газоснабжения	0	0		185,7	185,7	100
2.1.7	Прокладка тепловой сети от т4 до ТК10т/с ЦТП	0	0		1088,3	1088,3	100

2.1.8	Установка ШГРП (газовое оборудование)	0	0		132,4	132,4	100
2.2.	областной бюджет	42588,45	41841,98	98,2	42588,45	41841,98	98,2
2.3.	городской бюджет	4768,88	4768,88	100	4768,88	4768,88	100
3.	Остаток средств всего, в том числе	3348,3	3745,65	111,9	9620,2	9719,35	101,0
3.1.	инвестиционная надбавка	3348,3	3274,1	97,8	9620,2	9247,8	96,1
3.2.	областной бюджет	0	471,55		0	471,55	
3.3.	городской бюджет	0	0		0	0	
3.4.	прибыль предприятия	0	0		0	0	

Пояснительная записка

к проекту решения Думы городского Похвистнево «О результатах мониторинга выполнения инвестиционной программы «Проектирование и строительство транспортабельной котельной мощностью 10,5 МВт ТКУ-10500 в г.о. Похвистнево Самарской области на 2010-2014 годы», утвержденной решением Думы городского округа Похвистнево Самарской области от 25.11.2009 №49-379, за 2013 год

С 1 января 2010 года решением Думы городского округа утверждена инвестиционная программа «Проектирование и строительство транспортабельной котельной мощностью 10,5 МВт ТКУ-10500 в г.о. Похвистнево Самарской области на 2010-2014 годы», финансирование которой осуществляется за счет инвестиционной надбавки к тарифу на теплоэнергию ОАО «Похвистневозэнерго» (в размере 40 руб. за Гкал без НДС до 01.01.2014г.), средств областного бюджета и бюджета городского округа Похвистнево.

Финансовые потребности по программе с учетом индексации составляют на 01.01.2014г. 64205,28 тыс. руб., фактическое поступление средств за счет всех источников 63464,91 тыс.руб., то есть на 740,37 тыс.руб. меньше потребностей, предусмотренных программой.

С момента реализации программы за счет инвестиционной надбавки поступило 16382,5 тыс. рублей. Предприятием за период реализации программы фактически уплачен налог на прибыль в размере 3276,5 тыс.руб.

В целом с начала реализации программы освоение составило 53745,56 тыс. рублей (84,7% от поступивших средств). В 2013 году было освоено 47456,06 тыс. руб.

Средства в рамках областной целевой программы «Повышение энергетической эффективности жилищно-коммунального хозяйства Самарской области на 2010-2013годы» из областного бюджета в 2013 году фактически поступили в сумме 42313,53 тыс. руб. Освоение 41841,98 тыс.руб. , или 98,9% .Субсидия из областного бюджета в сумме 471,55 тыс.руб. возвращена в городской бюджет и в 2014 году перечислена подрядчику .

Средства бюджета городского округа Похвистнево (софинансирование в программе) в сумме 4768,88 тыс.руб. использованы полностью.

Остаток неиспользованной инвестиционной надбавки на 01.01.2014года составил 9247,8 тыс. руб.

В 2013 году ОАО «Похвистневозэнерго» за счет прибыли предприятия направило 421,7 тыс.руб. на проведение мероприятий в рамках реализации данного проекта:

- прокладка наружных сетей газоснабжения котельной №11 -51,4 тыс.руб.;
- электроснабжение котельной №11 блочно-модульной котельной-364,3 тыс.руб.
- первичная проверка технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов котельной№11 -6,0 тыс.руб.