



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

**Похвистнево
Самарской области**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.04.2014 № 502

**Об итогах реализации за 2013 год
муниципальной программы «Благоустройство
территории городского округа Похвистнево»
на 2013-2017 годы, утвержденной
постановлением Администрации городского
округа Похвистнево от 19.07.2013 № 995
(в редакции постановления от 25.11.2013 № 1910)**

В целях исполнения распоряжения Администрации городского округа от 20.01.2014 № 21-р «О подготовке отчетов о реализации муниципальных программ городского округа за 2013 год», в соответствии с постановлением Администрации городского округа от 15.10.2013 № 1574 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации, оценки эффективности муниципальных программ городского округа, Администрация городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению информацию об итогах реализации за 2013 год муниципальной программы «Благоустройство территории городского округа Похвистнево» на 2013-2017 годы, утвержденной постановлением Администрации городского округа Похвистнево от 19.07.2013 № 995(в редакции постановления от 25.11.2013 № 1910) (Приложения №№ 1,2).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Похвистневский вестник» и разметить на официальном сайте Администрации городского округа.

Глава городского округа

В.М. Филипенко

Информация о ходе исполнения и финансирования муниципальной программы "Благоустройство территории городского округа Похвистнево" на 2013-2017 годы, утвержденной постановлением Администрации городского округа от 19.07.2013 № 995 (в редакции постановления от 25.11.2013 № 1910) за 2013 год

№ п/п по программ	Наименование мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)		Уровень финансирования %	ед. изм.	Количественные результаты	Примечание
		План	Факт				
1.	Строительство 1-й очереди набережной реки Б.Кинель	0	0				Финансирование и реализация мероприятия запланировано с 2014 года
2.	Текущее содержание объектов благоустройства, в т.ч.:	0	0				В 2013 году финансирование и реализация мероприятий осуществлялись в рамках Программы по развитию муниципального образования и реализации предложений избирателей городского округа Похвистнево на 2011-2015 годы. (п.п.3.2.2.,3.3.8.,3.3.9.) Финансирование и реализация мероприятий в рамках данной программы запланировано с 2014 года
2.1.	город Похвистнево	0	0				
2.2.	поселок Октябрьский	0	0				
3.	Текущее содержание МАФ	0	0				
4.	Текущее содержание спортивных площадок	0	0				
5.	Обслуживание установок уличного освещения, в том числе электроэнергия	0	0				

№ п/п по прог рамм	Наименование мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)		Уровень финансиро вания %	ед. изм.	Количе стве ные резуль таты	Примечание
		План	Факт				
6.	Текущее содержание парков	487,355	354,714	72,8	кв.м.	182052	Всего расходы на текущее содержание скверов и парков составили 754,837 тыс.руб. Работы выполненные в первом полугодии 2013 года в размере 400,123 тыс.руб. профинансированы по программе "Озеленение городского округа Похвистнево "
8.	Спиливание сухостойных и аварийно-опасных деревьев	299,00	298,442	100	шт.	79	Всего расходы на спиливание сухостойных и аварийно-опасных деревьев составили 397,395 тыс.руб. Работы выполненные в первом полугодии 2013 года в размере 98,973 тыс.руб. профинансированы по программе "Озеленение городского округа Похвистнево "
9.	Устройство скверов, в т.ч.:	364,542	364,54	100	кв.м.	337	
9.1.	Благоустройство сквера в районе магазина Эльдорадо: - асфальтирование пешеходных дорожек от ул. Революционная до ж/д моста до магазина "Эльдорадо", - вырезка поросли.	364,542	364,54	100	кв.м.	337	

№ п/п по прог рамм	Наименование мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)		Уровень финансиро вания %	ед. изм.	Количество ные результаты	Примечание
		План	Факт				
10.	Текущее содержание цветников и газонов: цветники и газоны у памятника Ленину, в районе флагштоков по ул. Революционная, флагштоков и поста ГИБДД по ул. Бережкова, автостанции, по ул. Гагарина, в районе проезда под ж/д мостом, по ул. Революционная-Суходольный овраг, ул. Лермонтова (кольцо)	56,713	56,713	100	шт. куб.м. кв.м.	9172 цветов, 352,2 полив, 7338,7 прополка	Всего расходы текущее содержание цветников и газонов составили 553,289 тыс.руб. Часть работ в размере 496,576 тыс.руб. профинансированы по программе "Озеленение городского округа Похвистнево".
11.	Озеленение малоозеленённых городских территорий: - посадка и полив лиственных и хвойных деревьев по ул. Гагарина, ул. Куйбышева, ул. Комсомольская, ул. Полевая, ул.Революционная,ул. Бережкова, ул. Мира, ул. Буденного, ул. Сухольная.	100,00	99,951	100	шт.	127	
13.	Проведение конкурса "Цветущий город" среди юридических и физических лиц по благоустройству и озеленению прилегающих территорий	50,0	50	100	шт.	1	
14.	Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения, в т.ч.:	455,009	444,455	97,6			
14.1.	текущее содержание городского кладбища	328,788	328,788	100	кв.м.	584608	

№ п/п по прог рамм	Наименование мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)		Уровень финансиро вания %	ед. изм.	Количе стве ные резуль таты	Примечание
		План	Факт				
14.2.	услуги по перевозке невостребованных и неопознанных умерших с места происшествия до морга	20,0	9,446	47	шт.	4	
14.3.	устройство ограждения мусульманского кладбища г. Похвистнево	106,221	106,221	100	п.м.	51	
15.	Мероприятия по безопасности дорожного движения, в т.ч.:	383,30	381,92	99,7			
15.2.	Обустройство горизонтальной разметки на основных и центральных улицах городского округа Похвистнево: ул. Бережкова, ул. Кооперативная, ул. Революционная, ул. Ленинградская, ул. Лермонтова, ул. Куйбышева ул. Мира, ул. Суходольная, ул. Полевая.	89,345	89,345	100	кв.м.	4380	
15.4.	Эксплуатационное обслуживание светофорных объектов, в том числе: электроэнергия	293,955	292,578	99,5	шт.	7	Всего расходы на обслуживание светофорных объектов составили 819,823 тыс.руб. Часть работ на сумму 527,245 тыс.руб оплачены по программе "Повышение безопасности дорожного движения в 2008-2015 г.г."

№ п/п по прог рамм	Наименование мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)		Уровень финансиро вания %	ед. изм.	Количество нные результаты	Примечание
		План	Факт				
16.	Замена бортового камня по ул. Ленинградская	523,777	523,777	100	п.м.	462	
17.	Благоустройство территории остановочных павильонов	1252,00	1252,00	100	шт.	11	
18.	Приобретение дорожно-строительной техники, в т.ч.:	4380,00	4350,40	100	шт.	4	
18.1.	Навесное оборудование фреза ЭТЦ	465,00	465,00	100	шт.	1	
18.2.	Трактор на колесном ходу (экскаватор - погрузчик) ЭО 2626 ДТ на базе МТЗ - 82.1; Трактор (машина уборочная) МК -320 ГАРАНТ (на базе МТЗ-320)	1840,00	1812,40	100	шт.	2	
18.3.	Комбинированная дорожная машина КО- 829А1 на базе КАМАЗ 43253 или эквивалент	2075,00	2073,00	100	шт.	1	
	итого	8351,70	8176,514	97,9			

Уровень финансирования муниципальной программы "Благоустройство территории городского округа Похвистнево " за 2013 год составляет 97,9 % от объема, запланированного в программе. Индекс достижения индикаторов программы, приведенных в приложении № 2 "Информация о достижении целевых индикаторов муниципальной программы" составляет 100%. Учитывая вышеназванные индексы эффективность реализации муниципальной программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов.

**Информация о достижении целевых индикаторов (показателей)
муниципальной программы «Благоустройство территории городского
округа Похвистнево» на 2013-2017 годы за 2013 год**

№	Наименование	Показатели (индикаторы)				
		Наименование показателя (индикатора)	ед. изм.	Плановое значение	Фактическое значение	Индекс достижения индикаторов
1	2	3	4	5	6	7
	Цель 1. Улучшение городской среды и жизнеобеспечения населения городского округа Похвистнево					
	Задача 1. Выполнение благоустройства отдельных территорий и объектов рекреационно-оздоровительного назначения (парки, скверы, детские игровые и спортивные площадки, дворовые территории)	Уровень обеспеченности территории городского округа благоустроенными зелеными насаждениями общего пользования (парки, сады, скверы)	%	0,95	0,95	100
	Задача 2. Улучшение условий дорожного движения и создание безопасных условий для пешеходов	Процент горения светильников, установленных на опорах уличного освещения	%	85	85	100
		Доля обустроенных мест, подлежащих установке дорожных знаков в соответствии со схемой их дислокации.	%	50	50	100

1	2	3	4	5	6	7
		Доля обустроенных пешеходных переходов, оборудованных барьерными ограждениями (согласно перечню, указанному в п.19. Приложения №2 к программе)	шт. /%	0/36	0/36	100
	Итого по программе					100