



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

**Похвистнево
Самарской области**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.06.2019 № 580

Об итогах реализации за 2018 год муниципальной программы «Стимулирование развития жилищного строительства в городском округе Похвистнево Самарской области» на 2016-2021 годы, утвержденной постановлением Администрации городского округа Похвистнево от 09.10.2015 №1486

Рассмотрев представленную информацию об итогах реализации за 2018 год муниципальной программы «Стимулирование развития жилищного строительства в городском округе Похвистнево Самарской области» на 2016-2021 годы, утвержденной постановлением Администрации городского округа Похвистнево Самарской области от 09.10.2015 №1486, в соответствии с протоколом заседания Коллегии Администрации № 4 от 15 мая 2019 года, Администрация городского округа Похвистнево

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению прилагаемые итоги реализации за 2018 год муниципальной программы «Стимулирование развития жилищного строительства в городском округе Похвистнево Самарской области» на 2016-2021 годы, утвержденной постановлением Администрации городского округа Похвистнево Самарской области от 09.10.2015 № 1486.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Похвистневский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Похвистнево.

Глава городского округа

И.Б. Панова 25128

С.П. Попов

Приложение
к постановлению Администрации
городского округа Похвистнево
от 04.06.2019 № 580

Итоги реализации за 2018 год муниципальной программы «Стимулирование развития жилищного строительства в городском округе Похвистнево Самарской области» на 2016-2021 годы, утвержденной постановлением Администрации городского округа Похвистнево от 09.10.2015 № 1486

№ строк и по прогр.	Наименование	Объем финансирования (тыс. руб.)		Уровень финансирования (К1)	Ед. изм.	Количественные результаты		Уровень исполнения мероприятий (К3)
		План	Факт			План	Факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Цель 1. Формирование рынка доступного жилья для обеспечения комфортных условий проживания граждан.								
Задача 2. Реализация инвестиционных проектов по строительству и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры в целях жилищного строительства								
2.1	Строительство сетей водоснабжения, газоснабжения и электроснабжения по объекту «Коммунальная инфраструктура микрорайона «Венера» (район ул. Молодежная) городского округа Похвистнево Самарской области, в том числе:	23651,569	19396,098	82	км	6,3	5,029	79,8
	областной бюджет	22468,99	18426,293					
	местный бюджет	1182,579	969,805					
	сети водоснабжения				км	2,5	2,669	106,8
	сети электроснабжения				км	2,3	2,36	102,6
	сети газоснабжения				км	1,5	0	0
Задача 3. Создание условий для строительства жилья экономического класса, демонополизация и развитие конкуренции на рынке жилищного строительства								

3.1.	Коммерческое строительство жилья эконом класса:							
3.1.1	- ул. Кооперативная,128б, в том числе:	63000,0	0	0	кв.м	2500	0	0
	внебюджетные средства (предполагаемые средства)	63000,0	0					
Задача 5. Ликвидация аварийного жилищного фонда, расселенного в рамках реализации программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда								
5.1.	Снос аварийных жилых домов, в том числе:	3237,544	3237,543	100	шт.	23	23	100
	местный бюджет	3237,544	3237,543					
Задача 6. Выполнение мероприятий по поддержанию существующего жилищного фонда в нормативно-техническом состоянии								
6.7.	Ремонт муниципальной квартиры по ул. Гагарина,29	99,972	99,972	100	шт.	1	1	100
6.8.	Корректировка проектно-сметной документации по объекту: «Усиление деформированных конструкций 3-х этажного жилого дома по адресу: ул. Кутузова,65, в том числе:	25	25	100	шт.	1	1	100
	местный бюджет	25	25					
	Итого, в том числе:	90014,085	22758,613	25,3				
	областной бюджет	22468,99	18426,293	82				
	городской бюджет	4545,095	4332,32	95,3				
	внебюджетные средства (предполагаемые средства)	63000,0	0	0				
				К1- 25,3				К3-76

Исполнение за 2018 год целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы

Наименование показателя (индикатора)	Ед. изм.	Плановое значение	Фактическое значение	Индекс достижения индикаторов
Годовой объем ввода жилья, в том числе:	тыс.кв.м	12,3	7,423	60,3
- коммерческое строительство,	тыс.кв.м	2,06	0	

- комплексная малоэтажная застройка,	тыс.кв.м	4,5	0	
- индивидуальное жилищное строительство.	тыс.кв.м	5,74	7,423	
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, введенная в эксплуатацию за год.	кв.м на человека	0,478	0,25	52,3
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя.	кв.м на человека	23,0	22,0	95,7
К2				69,4

Уровень финансирования муниципальной программы «Стимулирование развития жилищного строительства в городском округе Похвистнево Самарской области» на 2016-2021 годы за 2018 год составил 25,1 % (К1) от объема, запланированного в программе. Уровень достижения индикаторов программы, приведенных в информации об исполнении целевых индикаторов муниципальной программы» составил 69,4% (К2). Степень исполнения плана реализации мероприятий, запланированных на 2018 год, составила 76 % (К3).

Расчет эффективности реализации муниципальной программы за 2018 год выполнен исходя из полученных оценок по коэффициентам результативности с учетом весовых категорий:

$25,1 \% \times 0,2 + \% \times 69,4 \% \times 0,5 + 76 \% \times 0,3 = 62,52 \%$ - эффективность реализации муниципальной программы более низкая по сравнению с запланированной.