



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

**Похвистнево
Самарской области**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.02.2023 № 202

Об утверждении Отчета о реализации муниципальной программы «Развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории городского округа Похвистнево» на 2014-2024 годы, утвержденной постановлением Администрации городского округа Похвистнево от 02.10.2013 № 1467, за 2022 год

В соответствии с постановлением Администрации городского округа Похвистнево от 06.11.2019 № 1156 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Похвистнево Самарской области», рассмотрев представленную информацию об итогах реализации за 2022 год муниципальной программы «Развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории городского округа Похвистнево» на 2014-2024 годы, Администрация городского округа Похвистнево

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации муниципальной программы «Развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории городского округа Похвистнево» на 2014-2024 годы, утвержденной постановлением Администрации городского округа Похвистнево от 02.10.2013 № 1467, за 2022 год.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Похвистневский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Похвистнево

Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети интернет (www.pohgor.ru).

3. Настоящее постановления вступает в силу со дня его подписания.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы городского округа Пензина Е.А.

Глава городского округа



С.П. Попов

Итоги реализации муниципальной программы «Развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории городского округа Похвистнево» на 2014-2024 годы, утвержденной постановлением Администрации городского округа Похвистнево от 02.10.2013 № 1467 за 2022 год

I. Анализ выполнения целей и задач.

Всего в программе поставлена одна цель - «Предоставление качественных коммунальных услуг потребителям при соответствии требованиям экологических стандартов».

Для её достижения на 2022 год запланировано к исполнению одна задача. Это Задача 3. Повышение экологической безопасности городского округа Похвистнево, которая выполнена в полном объеме.

II. Финансовые расходы на реализацию муниципальной программы.

На 2022 год запланировано финансирование в размере 478321,10 тыс.руб., фактическое исполнение составило 478269,981 тыс. руб. или 99,99 % от плана. из них:

- средства федерального бюджета – 408512,80 тыс.руб.,
- средства областного бюджета – 65429,117 тыс.руб.,
- средства городского бюджета – 4328,064 тыс.руб.

Подробная информация изложена в таблице №1 «Информация о ходе исполнения и финансирования мероприятий за 2022 год муниципальной программы (расчет К1 и К3)».

III. Оценка достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов).

Уровень достижения индикаторов программы за 2022 год составил 66%
Подробная информация изложена в таблице №2 «Информация о достижении за 2022 год целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы (расчет К2)».

IV. Оценка эффективности реализации муниципальной программы.

Расчет эффективности реализации муниципальной программы за 2022 год выполнен исходя из полученных оценок по коэффициентам результативности (К1, К2, К3) с учетом весовых категорий:

$99,99 \% \times 0,2 + 78,4\% \times 0,5 + 100 \% \times 0,3 = 89,5\%$ - реализация муниципальной программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов. Подробная информация изложена в таблицах №№1,2)

V. Социально-экономический эффект по результатам реализации муниципальной программы.

Основным мероприятием, запланированным на 2022 год, являлось завершение строительства очистных сооружений канализации в городском округе Похвистнево. Для её достижения в декабре 2022 года. Тем самым будет обеспечена 100% очистка сточных вод и снижение до 0 куб.м объема отводимых в реки Б.Кинель и Волгу загрязненных сточных вод. И как результат повышение экологической безопасности городского округа Похвистнево.

**Информация о ходе исполнения и финансирования мероприятий за 2022 год муниципальной программы
(расчет К1 и К3)**

№ по программе	Наименование	Объем финансирования (тыс. руб.)		Уровень финансирования	Ед. изм.	Количественные результаты		Уровень исполнения мероприятий
		План	Факт			План	Факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Цель. Предоставление качественных коммунальных услуг потребителям при соответствии требованиям экологических стандартов.								
Задача 3. Повышение экологической безопасности городского округа Похвистнево.								
3.9.	Проектирование и строительство очистных сооружений канализации городского округа Похвистнево Самарской области			99,99				100
	Всего	477386,769	477385,64					
	федеральный бюджет	408512,80	408512,80					
	областной бюджет	65430,167	65429,117					
	городской бюджет	3443,802	3443,723					
3.21.	Ремонт теплотрассы к зданию учреждения дополнительного образования «Детская школа искусства»			100				100
	Всего	79,999	79,999					
	городской бюджет	79,999	79,999					
3.22.	Авторский надзор при производстве работ по объекту «Проектирование и строительство очистных сооружений канализации городского округа Похвистнево Самарской области»			0				100*
	Всего	49,99	0					
	городской бюджет	49,99	0					
*Мероприятие выполнено в полном объеме, но не оплачено. Финансирование перенесено на 2023год.								
3.23.	Подготовка технического плана по объекту «Проектирование и строительство очистных сооружений канализации городского округа Похвистнево Самарской области»			100				100

	Всего	170,0	170,0					
	городской бюджет	170,0	170,0					
3.24.	Оказание услуг по разработке схемы теплоснабжения городского округа Похвистнево до 2030 года			100				100
	Всего	99,0	99,0					
	городской бюджет	99,0	99,0					
3.25.	Ремонт горловин и замена люков канализационных колодцев, расположенных по адресам: Самарская обл., г. Похвистнево, ул. Кооперативная, 39а,55а,61			100				100
	Всего	69,678	69,678					
	городской бюджет	69,678	69,678					
3.26.	Оказание услуг по подготовке заключения о принадлежности объекта к движимому/недвижимому имуществу объекта: «Модульная котельная мощностью 0,6МВт по адресу: г. Похвистнево, район ул. Кооперативная,27»			100				100
	Всего	9,16	9,16					
	городской бюджет	9,16	9,16					
3.27.	Модернизация узла учета газа в котельной по ул. Набережная,84 пос. Октябрьский, г.о. Похвистнево			100				100
	Всего	456,504	456,504					
	городской бюджет	456,504	456,504					
	Общий объем финансирования, в том числе:	478321,10	478269,981	99,99				
	федеральный бюджет	408512,80	408512,80	100				
	областной бюджет	65430,167	65429,117	99,99				
	городской бюджет	4378,133	4328,064	98,9				
	K3=(800/8) =100			K1-99,99				K3-100

**Информация о достижении за 2022 год целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы
(расчет К2)**

№	Наименование	Показатели (индикаторы)				
		наименование показателя (индикатора)	ед. измер.	плановое значение	фактическое значение	индекс достижения индикаторов
Цель 1 Предоставление качественных коммунальных услуг потребителям при соответствии требованиям экологических стандартов.						
1.	Задача 1. Развитие коммунальной инфраструктуры городского округа Похвистнево в соответствии со стандартами.	Снижение доли потерь питьевой воды на ветхих водопроводных сетях	%	6,4	13,2	48,5
		Снижение количества аварийных ситуаций на ветхих водопроводных сетях	ед.	11	21	52,4
		Снижение количества аварийных ситуаций на ветхих канализационных сетях	ед.	38	82	46,3
2.	Задача 2. Ликвидация и реконструкция ветхих инженерных сетей, повышение их надежности.	Снижение протяженности ветхих водопроводных сетей	км	22,826	23,057	99
		Снижение протяженности ветхих канализационных сетей	км	26,28	17,1	153,7
3.	Задача 3. Повышение экологической безопасности городского округа Похвистнево	Очистка сточных вод согласно нормативным требованиям	%	51	36	70,6
	К2=(470,5/6= 78,4)					К2-78,4

Уровень финансирования муниципальной программы «Развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории городского округа Похвистнево» за 2022 год составил 99,99 % (К1) от объема, запланированного в программе. Уровень достижения индикаторов программы составил 78,4% (К2). Степень исполнения плана реализации мероприятий, запланированных на 2022 год, составила 100% (К3).

Расчет эффективности реализации муниципальной программы за 2022 год выполнен исходя из полученных оценок по коэффициентам результативности с учетом весовых категорий:

$99,99 \% \times 0,2 + 78,4 \% \times 0,5 + 100 \% \times 0,3 = 89,5\%$ - реализация муниципальной программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов.